



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

INSTANCIA RESPONSABLE: MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO

SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 16 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2022, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2021 FONDO: FAISM
PROGRAMA: S31 ELECTRIFICACIÓN
SUBPROGRAMA: 10 ZONA URBANA
PROYECTO: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, ENTRE CALLES 24 DE FEBRERO Y PRIMERO DE MAYO
NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO / C.F.E.
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, ENTRE CALLES 24 DE FEBRERO Y PRIMERO DE MAYO
CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM008004
NO. DE BENEFICIARIOS: 26405

3.- LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: APAN
LOCALIDAD: APAN

LATITUD: 19.7143497374528 LONGITUD: -98.4585032206146
19.7141770276137 -98.4579539680771



4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2021-008-003 FECHA: 14/05/2021
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: SEFINP-DGP-00175/2021 FECHA: 05/10/2021
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: SEFINP-DGP-00063/2021 FECHA: 27/07/2021

INVERSIÓN:

APROBADA

EJERCIDA

| | | | | |
|----------------|----|------------------|----|------------------|
| TOTAL= | \$ | <u>72,637.41</u> | \$ | <u>72,637.41</u> |
| FEDERAL= | \$ | <u>-</u> | \$ | <u>-</u> |
| ESTATAL= | \$ | <u>-</u> | \$ | <u>-</u> |
| MUNICIPAL= | \$ | <u>70,555.60</u> | \$ | <u>70,555.60</u> |
| BENEFICIARIOS= | \$ | <u>2,081.81</u> | \$ | <u>2,081.81</u> |
| SALDO= | \$ | <u>-</u> | \$ | <u>-</u> |



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, ENTRE CALLES 24 DE FEBRERO Y PRIMERO DE MAYO
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM008004

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA EN M.T. E INST. DE RETENIDA DE ESTACA Y ANCLA, 1RA DE ENERO, COL. SAN RAFAEL. APAN.

LOTE 1.00 ✓

CONSTRUCCIÓN DE 40 MTS. DE LINEA DE M.T. 1F-2H 3/0-1/0 ACSR., 1RA DE ENERO, COL. SAN RAFAEL, APAN.

TRAMO 1.00 ✓

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.00 ✓



6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA EN M.T. E INST. DE RETENIDA DE ESTACA Y ANCLA, 1RA DE ENERO, COL. SAN RAFAEL. APAN.

LOTE 1.00 ✓

CONSTRUCCIÓN DE 40 MTS. DE LINEA DE M.T. 1F-2H 3/0-1/0 ACSR., 1RA DE ENERO, COL. SAN RAFAEL, APAN.

TRAMO 1.00 ✓

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 1.00 ✓



NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, ENTRE CALLES 24 DE FEBRERO Y PRIMERO DE MAYO**
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM008004**

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: (). COMITÉ: (). CONTRATO: (). CONVENIO: (X) ✓
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (). INV. RESTRING.: (). LICITACIÓN PÚBLICA: ().
 EJECUTORA: **C.F.E. DISTRIBUCIÓN** ✓
 NO. DE CONTRATO: N/A ✓ FECHA: IMPORTE:
 NO. DE CONVENIO: 00000523/2021 ✓ FECHA: 05/07/2021 ✓ IMPORTE: \$ 66,498.08
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 29/07/2021 FECHA DE INICIO REAL: 29/07/2021
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 29/08/2021 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 04/10/2021
 PRÓRROGAS: NINGUNA FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 04/10/2021

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MÁS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NÓ HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MÁRGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[Handwritten signatures in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, ENTRE CALLES 24 DE FEBRERO Y PRIMERO DE MAYO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM008004

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.



ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE: ARO. MIGUEL ANGEL LOPEZ LOZANO
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: ARO. ELIZABETH ALVARADO ORTEGA
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO: _____
DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL).

FIRMA Y SELLO: David Ramiro Chavez
NOMBRE: _____
CARGO: Delegado

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: Francisco Javier Diaz Cuervo
NOMBRE: _____
CARGO: Presidente

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO: Elmer A. O. Hernández
NOMBRE: _____
CARGO: Tesorero

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: Ing. Bonifacio Ader Vite
CARGO: Jefe de Departamento

No. De Oficio de Comisión: DGINCA-DEDOA-C-408/1F: SC-4318/2022

FECHA DE FIRMA DE ACTA: 16 marzo 2022

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

DEL MONTO INICIAL AUTORIZADO DE \$ 70,555.60 MÁS LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE \$ 2,081.81 SE OBTIENE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA POR \$ 72,637.41

