

BENEFICIARIOS=

SALDO=



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

INS	TANCIA RESPONSABLE:	PRES	SIDENCIA MUNICIPAL				
1	PRESIDENCIA MUNICIPAL, RECEPCIÓN DEL PROYEC	BENEFI TO, LA J CASO	, DEL DÍA <u>S</u> DEL MES D ICIARIOS Y/O LAS DEPENDEN A OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA OPERACIÓN DE LAS MIS	CIAS QUE INTERV LA FINALIDAD	IENEN EN E DE CONST	L ACTO DE ENT ATAR LA EJEC	REGA - UCIÓN,
2	DATOS GENERALES DEL	PROY	ECTO, OBRA O ACCIÓN:				
	RAMO: 33 EJERCIO	CIO:2	PONDO: FONDO DE A MUNICIPAL	APORTACIONES PAF	RA LA INFRAE	STRUCTURA SOC	IAL
	PROGRAMA:	S	S11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	VA .			
	SUBPROGRAMA:	1	10 EDUCACION BASICA		-	NA DE EDUCACIO	
	PROYECTO:	-	CONSTRUCCION		SECRETA	N. P.L.BI.	1
	NORMATIVA:				7/ 14	IDALGO	
	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIO	ÓN: C	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	EN JARDIN DE NIÑO	S	crece contigo	WOT D
		R	ROSARIO CASTELLANOS FIGUERO.	A CLAVE:13DJN0806	SY II "ROSA	RDIN DE NIÑOS RIO CASTELLANOS FIGUEROA"	
	CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN:	2	2019/FAISM008038		C.C	T. 13DJN0806X	
	No. DE BENEFICIARIOS:	3	35			APAN ,HGO.	
3	LOCALIZACIÓN:			houl	1 * ~ · · · · · · · ·		. '
	REGIÓN:	XI APAN	l	40			1/2
	MUNICIPIO:	APAN				2	
	LOCALIDAD:	SAN JOSI	E JIQUILPAN	11/2			
				barra	a		V
4	AUTORIZACIÓN DE RECU	JRSOS:	:				H
	OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.:	SEF	FINP-V-FAISM/GI-2019-008-019		FECHA:	29/08/2019	The
	OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.:	SEF	FINP-C-FAISM/GI-2019-008-024		FECHA:	02/10/2019	#
	OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.:				FECHA:		All -
	INVERSIÓN:		APROBADA		EJERO	CIDA M	
12	TOTAL=	4	\$ 558,667.22	\$	550	667.22	
100	ESTATAL=	4	\$ 0.00	Ψ ₋	220,	0.00	V
M	MUNICIPAL=	9	\$ 558,667.22	*_ \$	558	667.22	/

0.00

0.00

0.00

0.00

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONTRUCCION DE TECHUMBRE]
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	М	42.08	
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	1.18	Karia
EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	МЗ	29.4	hys
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	15.68	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	180.00	
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	288.76	
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	421.50	
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	45.12	RIA DE EDUCACION PUB
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	6.61	IIDALGO croce contigo ardin de Niños
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	22.00 "ROS	ARID CASTECL ANOS FIGUEROA" C.T. 13DJN0806X SAN JOSE JIQUILPAN, APAN, HGO.
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	4914.86	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	4766.54	And
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	210.60	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 3.05 m. DE LARGO, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.50	The state of the s
RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.28	A A
BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29.48	

3

A. E-R. HOJA 2 DE 6

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE:13DJN0806X CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM008038

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	7.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

Jay Iner

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE			The state of the s
CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	М	42,63 gener	DE EDUCA
DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	118 JAI	Crece cont CDIN DE N CASTE HGUEROA
EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)	M3	29.40	T. 13DJNO JOSE JIQUIL PAN ,HGC
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	15.68	
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	180.00	
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	288.76	
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	421.5	
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	45.12	
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M3	6.62	1
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	22.00	N
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	4914.86	

A. E-R. HOJA 3 DE 6

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE:13DJN0806X CLÁVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM008038

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		4766.54
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 26, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	210.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA CABALLETE CAL. 26 DE 3.05 m. DE LARGO, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.50
RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. DE 5 cm. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA METALICA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1.28
BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 mm), INCLUYE: CODO DE 4" x 90° Y (3.00 m) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACION CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TERNIUM R-101 PINTRO DURAPLUS CAL. 22, HASTA 6.00 m. DE ALTURA, INCLUYE, ELEVACION, ALINEACION, EMPALME, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	29.48
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA É C= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)		7.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

July July

HIDALGO
crece contigo

JARDIN DE NIÑOS
"ROSARIO CASTELLANOS
FIGUEROA"
C.C.T. 13DJN0806X
SAN JOSE JROULPAN,
APAN ,HGO.

A Secretary of the secr

A. E-R. HOJA 4 DE 6

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS

ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE:13DJN0806X

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:

2019/FAISM008038

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ().	COMITÉ: (). CONTE	RATO: (X).	CONVENIO: ().	
ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA:	(X). INV. RE	STRING.: ().	LICITACIÓN	PUBLICA: ().	
EJECUTORA: ING. ISRAEL CASTILLO B	BALTAZAR				
NO. DE CONTRATO: MAP/FAISM-038-2019	FECHA: 09/0	9/2019 IMPORTE:	\$	558,667.22	
NO. DE CONVENIO:	FECHA	IMPORTE M	IUNICIPAL:		
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	10/09/2019	FECHA DE INI	CIO REAL:	10/09/2019	
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	08/12/2019	FECHA DE TERMIN	IACIÓN REAL:	28/11/2019	
PRÓRROGAS:		FECHA DE CIERRE	DE BITÁCORA:	28/11/2019	

· UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTENCIA INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Comple de Padres de Familia

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 15/30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.



James James



A. E-R. HOJA 5 DE 6

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JAF	RDIN DE NIÑOS
ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE:13DJN0806X	
CLÁVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN : 2019/FAISM008038	
9 PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.	***
ENTREGA	RECIBE
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	POR LA CONTRATO RESPONSABLE
Mount	DE SU OPERACIÓN.
DEPENDENCIA: POR LINES AL LA SOLITORIO DE LA S	DEPENDENCIA: ROSARDIN DE NIÑOS COMO TO COMO
NOMBRE: Uni Os Donard Margarit	NOMBRE: GISELE FIGUERRA DO OMINGUEZ.
CARGO: Prodor de Obras Poblicas	CARGO: Diver SAN JOSE JIQUILPAN JAPAN HGO.
AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.	POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)!
	FIRMA Y SELLO:
NOMBRE: na redio Espinoza Tellez	NOMBRE:
CARGO: Sipervisor de Objas	CARGO:
CONTRATISTA O PROVEEDOR	RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA
	FIRMA Y/O SELLO:
NOMBRE: ING. MARGANTHAZPEITIA ANGELES CARGO: SUPERITEMENTO DE BERA	CARGO: pylildente de l'essile
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.	RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA
	FIRMA V/O SELLO:
NOMBRE:CARGO:	NOMBRE: L. Monserrat Cederico. CARGO: Presidenta Padro F.
had -	POR LA UDRE REGION NO
NOMBRE: Leidi Albrez Davila	NOMBRE:
CARGO: presidenta participacions.	CARGO:
7	AS COUTE OF COLO
POR LA SECRETARÍA	DECONTRACORIA
	HOMas Rura A. Att
CARGO: JEFE NE	OFICINA STORAGE SULVENTE CON ONE PORT
No. De Oficio de Comisión: VFECHA DE FIRMA DE ACTA:	1004-NENDA-C-3649/F:5C.22005/2019
A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOC	CUMENTOS COMPLEMENTARIOS
NECECADIOS DELATIVOS VIOLOS OLIE SE CONSIDEDEN	CONVENIENTES

NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

LO OBSERVACIONES:	
I'ODH/I´PET/llmh	 A. E-R. HOJA 6 DE 6.