Apan
GOBIERNO
CON NOSTRO HUMANO

Secretaría de Contraloría
Hidalgo crece contigo

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DESARROLLO MUNICIPAL
Chimalpa Tlalayote
2019-2020

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.- SIENDO LAS 14:00 HORAS, DEL DÍA 26 DEL MES DE Febrero DEL AÑO **2019**, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: **23** EJERCICIO: **2018** FONDO: **PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL**

PROGRAMA: EDUCACION PUBLICA
SUBPROGRAMA: CULTURA FISICA Y DEPORTE
PROYECTO: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
NORMATIVA:
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN APAN, HIDALGO
CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2018/APDER-00093
No. DE BENEFICIARIOS: 250

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN: XI APAN
MUNICIPIO: APAN
LOCALIDAD: CHIMALPA

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-A-APDER/GI-2018-6008-00073 FECHA: 2/4/18
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.:
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.:

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	$ 443,673.41	$ 443,673.41
ESTATAL=	$ 0.00	$ 0.00
FEDERAL=	$ 443,673.41	$ 443,673.41
BENEFICIARIOS=	$ 0.00	$ 0.00
SALDO=	$ 0.00	$ 0.00

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	158.70
LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M3	158.70
EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	21.10
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	20.05
MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	M3	28.06
RELLENO DE TEPETATE (MATERIAL INERTE) COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	69.83
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	158.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO AMORTIGUANTE MARCA XPERT PLAY, MEDIDAS 0.50 X 0.50 X 2.5 CM DE GROSOR, FABRICADO DE CAUCHO RECICLADO GRANULADO SBR AGLUTINADO CON ADHESIVO DE POLIURETANO LIBRE DE SOLVENTES, INOCUO, SUPERFICIE DE EPDM A BASE DE COLOR RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE CLIMAS EXTREMOS DE USO RUDO CON DUREZA SHORE A 60-65 AMORTIGUANTE, ANTIDESLIZANTE, ANTIBACTERIANO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	131.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERIA GALVANIZADA DE LINEA A CADA 3 METROS DE 48 mm. CAL. 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CAL. 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CAL 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CAL. 20; TRES HILOS DE PUAS CAL. 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CAL. 11, INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO f´c=100 KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN, P.U.O.T.	ML	51.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CAL. 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CAL. 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CAL.11 CON ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CAMA DE ABDOMINALES, MODELO BFCH-15 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 0.97X0.98X0.46 M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PENDULO, MODELO BFCH-4 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 0.47X1.08X1.39M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TWISTER, MODELO BFCH-12 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.16X0.64X1.65M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PRES DE PECHO Y ESPALDA, MODELO BFCH-01 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 1.90X0.67X1.88M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, BARRAS PARALELAS, MODELO BFCH-16 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.97X0.54X1.60M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ESQUI, MODELO BFCH-06 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.04X0.66X1.46M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, VOLANTES, MODELO BFCH-13 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 0.94X0.66X1.79M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE		
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	158.70
LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M3	158.70
EXCAVACION A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	21.10
PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	20.05
MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMUN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,	M3	28.06
RELLENO DE TEPETATE (MATERIAL INERTE) COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	69.83
PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	158.70
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO AMORTIGUANTE MARCA XPERT PLAY, MEDIDAS 0.50 X 0.50 X 2.5 CM DE GROSOR, FABRICADO DE CAUCHO RECICLADO GRANULADO SBR AGLUTINADO CON ADHESIVO DE POLIURETANO LIBRE DE SOLVENTES, INOCUO, SUPERFICIE DE EPDM A BASE DE COLOR RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE CLIMAS EXTREMOS DE USO RUDO CON DUREZA SHORE A 60-65 AMORTIGUANTE, ANTIDESLIZANTE, ANTIBACTERIANO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	131.50
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 11, ABERTURA DE 63x63 mm. DE 2.00 m. DE ALTURA EN TERRENO PLANO Y LIMPIO, UTILIZANDO POSTERIA GALVANIZADA DE LINEA A CADA 3 METROS DE 48 mm. CAL. 20, ESQUINEROS Y DE REFUERZO DE 60 mm. CAL. 18, PARA PUERTA DE 60 mm. CAL 18; BARRA SUPERIOR DE 38 mm. Y RETENIDAS DE 38 mm. CAL. 20; TRES HILOS DE PUAS CAL. 12, E HILO INFERIOR GALVANIZADO CAL. 11, INCLUYE: MANO DE OBRA Y PILONES DE CONCRETO f´c=100 KG/CM2 PARA SU FIJACIÓN, P.U.O.T.	ML	51.80
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.40 m. A BASE DE MARCO DE 48 mm. CAL. 20 CON REFUERZO HORIZONTAL DE 38 mm. CAL. 20 FORRADA CON MALLA CLICLONICA GALVANIZADA CAL.11 CON ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5, INCLUYE: BISAGRAS Y CERROJO.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, CAMA DE ABDOMINALES, MODELO BFCH-15 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 0.97X0.98X0.46 M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

DELEGADO MUNICIPAL
Villa Chimalpa Tlalayote
2019-2020

.E DE LA OBRA Y/O ACCION: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL

.TRO DE LA COMUNIDAD, EN APAN, HIDALGO

.LAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2018/APDER-00093

DELEGADO MUNICIPAL
Villa Chimalpa Tlalayote
2018-2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PENDULO, MODELO BFCH-4 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 0.47X1.08X1.39M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, TWISTER, MODELO BFCH-12 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.16X0.64X1.65M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PRES DE PECHO Y ESPALDA, MODELO BFCH-01 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 1.90X0.67X1.88M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, BARRAS PARALELAS, MODELO BFCH-16 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.97X0.54X1.60M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ESQUI, MODELO BFCH-06 MARCA XPERTPLAY MEDIDAS DE 1.04X0.66X1.46M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE, VOLANTES, MODELO BFCH-13 MARCA XPERTPLAY, MEDIDAS DE 0.94X0.66X1.79M. A BASE DE ACERO GALVANIZADO de 114 MM DE DIAMETRO Y 3 MM DE ESPESOR LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA RESISTENTE A LA HUMEDAD Y LA CORROSION (CERTIFICACION TÜV).INCLUYE ANCLAS PREFABRICADAS PARA SU COLOCACION, MANO DE OBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN APAN, HIDALGO

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2018/APDER-00093

DELEGADO MUNICIPAL
Villa Chimalpa Tlalayote
2019-2020

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ( ). COMITÉ: ( ). CONTRATO: (X). CONVENIO: ( ).

ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: ( ). INV. RESTRING.: (X) LICITACIÓN PUBLICA: ( ).

EJECUTORA: CONSTRUCTORA VIGOM, S.A. DE C.V.

NO. DE CONTRATO: IO-813008937-E4-2018 FECHA: 16/11/2018 IMPORTE: $ 443,673.41

NO. DE CONVENIO: _____ FECHA _____ IMPORTE MUNICIPAL: _____

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 17/11/2018 FECHA DE INICIO REAL: 17/11/2018

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA 31/12/2018 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 17/11/2018

PRÓRROGAS: _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA: 17/12/2018

8 UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: DELEGADO DE LA COMUNIDAD

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO ALCALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

DELEGACIÓN DE OBRAS PUBLICAS

DE LA OBRA Y/O ACCIÓN :___ CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, EN APAN, HIDALGO

AVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN :___ 2018/APDER-00093

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA:
NOMBRE:
CARGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: Ing. Pedro Espinoza Tellez
CARGO: Supervisor de Obra

CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: Arq. Cesareo Montoya López
CARGO: Superintendente de Construcción

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO:
DEPENDENCIA: Chimalpa Tlalayote
NOMBRE: Miguel Ramirez Hdez
CARGO: DELEGADO

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y SELLO:
NOMBRE: Miguel Ramirez Hdez
CARGO: DELEGADO

DELEGADO MUNICIPAL
Villa Chimalpa Tlalayote
2019-2020

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:
NOMBRE: Sergio Pineda Bisaño
CARGO: Presidente

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:
NOMBRE: Amanda Muñoz Hernandez
CARGO: Veneficiario

POR LA UDRE REGION NO. ___

NOMBRE:
CARGO:

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: ING. ARQ. RICARDO GARCIA OLGUIN
CARGO: JEFE DE OFICINA

No. De Oficio de Comisión: DGIVOA-DEROA-C-509/2019

FECHA DE FIRMA DE ACTA: 26/FEB/19

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:

I'ODH/I´PET/llmh