Apan
GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO

Secretaría de Contraloría
Hidalgo crece contigo

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: MUNICIPIO DE APAN, HIDALGO

1.- SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 **EJERCICIO:** 2019 **FONDO:** FAISM

PROGRAMA:	S41 AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA:	20 ZONA RURAL
PROYECTO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NORMATIVA:	CONAGUA
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - SEGUNDA ETAPA
CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN:	2019/FAISM008015
NO. DE BENEFICIARIOS:	241

Apan 2016-2020
Lic. Fernando Alcázar
D.D.S. Apan

3.- LOCALIZACIÓN:

REGIÓN:	XI APAN
MUNICIPIO:	APAN, HIDALGO
LOCALIDAD:	COCINILLAS

DELEGADO MUNICIPAL
Cocinillas
2019-2020

4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.:	SEFINP-V-FAISM/GI-2019-008-009	FECHA:	29/07/2019
OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.:	SEFINP-C-FAISM/GI-2019-008-024	FECHA:	02/10/2019

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	$ 211,775.93	$ 211,775.93
FEDERAL=	$ -	$ -
ESTATAL=	$ -	$ -
MUNICIPAL=	$ 211,775.93	$ 211,775.93
BENEFICIARIOS=	$ -	$ -
SALDO=	$ -	$ -

Apan GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - SEGUNDA ETAPA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM008015

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	23.31	M3
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE II EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	143.54	M3
EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS, MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	89.62	M3
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	233.16	M2
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 100 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	466.30	M
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION,ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo.Go. DE 4" DE DIAM.	6.40	M
RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM.; INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREO DEL TEPETATE)	88.48	M3
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	116.57	M3
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 45° RADIO LARGO 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.00	PZA
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE COPLE DE 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Fo.Go. DE 90° x 4" DE DIAM. INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	20.05	KG
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	28.68	KG
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	6.72	M2
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	0.54	M3
REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE INSERCION COMPLETAS, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE LA PIEZA, TORNILLOS, EMPAQUE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. ABRAZADERA DE INSERCION DE 100 MM (4").	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMO ROSCABLE DE 1" (25 MM) DE 200 LBS/PULG2 (14 KG/CM2), MARCA URREA, INCLUYE: COPLE DE COBRE INTERIOR A HIERRO EXTERIOR DE 25 mm., INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA

Lic. Fernando Alcázar G.
D.O.S. Apan

Apan
GOBIERNO
CON MOTIVO HUMANO

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

DELEGADO MUNICIPAL
Cocinillas
2019-2020

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - SEGUNDA ETAPA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM008015

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	23.31	M3
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL CLASE II EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO A BORDE DE ZANJA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	143.54	M3
EXCAVACION EN CEPAS CON EQUIPO NEUMATICO, TODAS LAS ZONAS, MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	89.62	M3
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	233.16	M2
SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 100 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	466.30	M
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 EN INSTALACIONES HIDRAULICAS. INCLUYE ACARREO HASTA EL SITIO DE SU INSTALACION, MANEJO, ENDEREZADO, TRAZO, PRESENTACION,ACOPLAMIENTO Y PRUEBAS, INCLUYENDO CORTES Y ROSCADO, MERMAS Y DESPERDICIOS. TUBERIA DE Fo.Go. DE 4" DE DIAM.	6.40	M
RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTABLE (TEPETATE) CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20CM.; INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DE LOS MATERIALES DENTRO DE OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE ACARREO DEL TEPETATE)	88.48	M3
RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	116.57	M3
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 45° RADIO LARGO 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	5.00	PZA
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE COPLE DE 100 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Fo.Go. DE 90° x 4" DE DIAM. INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	20.05	KG
ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	28.68	KG
CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	6.72	M2
CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	0.54	M3
REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE INSERCION COMPLETAS, INCLUYENDO: SUMINISTRO DE LA PIEZA, TORNILLOS, EMPAQUE, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. ABRAZADERA DE INSERCION DE 100 MM (4").	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE EXTREMO ROSCABLE DE 1" (25 MM) DE 200 LBS/PULG2 (14.06 KG/CM2), MARCA URREA, INCLUYE: COPLE DE COBRE INTERIOR A HIERRO EXTERIOR DE 25 mm., INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1¼" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 50 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA

Apan
GOBIERNO CON RESPETO Y TERNURA

Lic. Fernando Alcázar G.
Apan

DELEGADO MUNICIPAL
Cabecillas
2019-2020

Apan
GOBIERNO CON RESPETO Y TERNURA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - SEGUNDA ETAPA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM008015

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ( ). COMITÉ: ( ). CONTRATO: (X). CONVENIO: ( ).

ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (X). INV. RESTRING.: ( ). LICITACIÓN PUBLICA: ( ).

EJECUTORA: **LIC. ARTURO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**

NO. DE CONTRATO:	**MAP/FAISM-015-2019**	FECHA:	**06/08/2019**	IMPORTE:	**$ 211,775.93**
NO. DE CONVENIO:		FECHA:		IMPORTE:	$ -
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	07/08/2019	FECHA DE INICIO REAL:	07/08/2019		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	05/10/2019	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	30/09/2019		
PRÓRROGAS:	NINGUNA	FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA:	30/09/2019		

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, Y SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: Jesús Morales Hernández comite local

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE, ACTA SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ESTA INTERVINIERON.

Angelica Maria Rios Padilla

Apan 2016-2020

Lic. Fernando Alcázar G.
D.D.S. Apan

DELEGADO MUNICIPAL
Cocinillas
2019-2020

Apan
GOBIERNO CON RESPETO HUMANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sergio Marquez Carmona

Maria Martha Rios Diaz

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - SEGUNDA ETAPA

CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2019/FAISM008015

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA

GOBIERNO DEL ESTADO

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE APAN, HGO.

NOMBRE: ING. OSCAR DOMINGUEZ HERNÁNDEZ

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: ING. GINO JIMÉNEZ GARCIA.

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA.

CONTRATISTA O PROVEEDOR

NOMBRE: Cosme del Angel Pérez

CARGO: Contratista

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

RECIBE

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE

DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO:

DEPENDENCIA: Comite local agua potable

NOMBRE: Jesús Morales Hernández

CARGO: presidente

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y SELLO:

NOMBRE: Aquiles Ma

CARGO: Sub

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Cuthberto Ortega Saldaña

CARGO: Presidente

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y/O SELLO:

NOMBRE: Adilene Ríos Téllez

CARGO: beneficiario

POR LA UDRE REGION NO. _____

NOMBRE:

CARGO:

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: ARQ. ROLDAN ORTIZ OVIEDO

CARGO: INSPECTOR DE ADOBÓN

No. De Oficio de Comisión: DGIVCA-DERCA-C-3376/2019

FECHA DE FIRMA DE ACTA: 13/NOV/19

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES: